



## बाह्रबिसे नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला

माघ २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	७,८११									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	७,८११	७७०६	१०५			१०५	लाभग्राही, बाह्रबिसे नगरपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता		७७०६	१०५			१०५	GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या						लाभग्राही र बाह्रबिसे नगरपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	७१२६	०	५८०		५८०	लाभग्राही, बाह्रबिसे नगरपालिका,			

बाहबिसे नगरपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

								पुनर्निर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	७१२६	७१२६	५८०				GMALI, Building-DLPIU			
तेश्रो किस्ता	माग संख्या	५२०८	५२०८	१९१८				लाभग्राही र बाहबिसे नगरपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	५२०८	०	१९१८				लाभग्राही, बाहबिसे नगरपालिका, पुनर्निर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	६,८८७	४,६२६	२,२६१			३,१८५	GMALI, Building-DLPIU			
प्रबलीकरण	लाभग्राही संख्या										
	पहिलो किस्ता										
	दोश्रो किस्ता										

बाह्रबिसे नगरपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु	
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु	
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु	

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फर्छ्यौट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	१,०२७	५५७	४७०			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	४९८					
प्रवर्तिकरण संख्या	५९					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	६	Rumatitol/RUMTI,Gati Village,KHAGDOLE, Dalit Basti,SANGRIBESI,SIMILE,Virkun a घरधुरी संख्या सोहि क्रममा १७,१८,-,-			VILLAGE REQUIRES RELOCATION, Safe from landslide. Dry cultivation and drainage management recommended., Bioengineering

बाह्रबिसे नगरपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

		१८			, cascade, catch wall recommended, Monitoring, drainage management, canal construction can be undertaken by the community., Inspection, drainage and grass planting can be undertaken by the community, All 18 HHs need to relocate
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	१				
सानुपर्ने बस्ति	२				
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)					
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको संख्या	स्थान – वडा/टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

बाह्रबिसे नगरपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान\वडा\टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ	५०					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ती, निर्माण सामाग्रीको आवश्यकता, आपूर्ती तथा बजारको अवस्था

<p>कामदारको आपूर्ती सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>स्थानीय कामदारको अभावका कारणले बाहिरबाट कामदार ल्याउन परेको अवस्था</li> </ul>
<p>उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>
<p>सामाग्रीको आपूर्ती, आवश्यकता र आपूर्तीको अन्तर सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>

बाह्रबिसे नगरपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

--

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरुको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - , बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	१३७,००४					
• गिट्टी	घन मि.	१९,९१९					
• बालुवा	घन मि.	२०,९१०					
• काठ	क्यु फिट	४५७,२६२					
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा						
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	१९१,८५८					
• रड	किलो ग्राम	२,१६१,१४४					
• जस्ता पाता	बन्डल	१८,५५९					
• इट्टा	गोटा	५,२९७,३६५					

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरुको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामाग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरुमा हाल बन्दै गरेका घरहरुको इन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर								

बाह्रबिसे नगरपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

सव-इन्जिनियर							
अ.सव-इन्जिनियर							
डकर्मी	समग्रमा						
	७-दिने तालिम						
	५०-दिने तालिम						
सिकर्मी							
ज्यामी							

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरु

<p>समस्या / चुनौतिहरु</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• प्राय लाभग्राहीहरु अन्य स्थानमा बसोबास गर्ने भएको कारणले गर्दा अन्तिम किस्ता लिने लाभग्राही कम भएको हुँदा थोरै मात्र सम्पन्न हुन बाँकी रहेको</li> </ul> <p>यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका .....% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका ..... % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न दिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
---

बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

- 

समाधानका उपायहरु

- 

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

तयार पार्ने

नाम: सुरेन्द्र नेपाल

पद: इन्जिनियर

सम्पर्क : 9861345052

पेश गर्ने

नाम: ज्ञानेन्द्र महत

पद: शाखा अधिकृत

सम्पर्क:

स्वीकृत गर्ने:

नाम: फणिन्द्र प्रसाद पौडेल

पद: प्रमुख शासकीय अधिकृत

सम्पर्क:



बाह्रबिसे नगरपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण